

Nazwa i Adres Wykonawcy:.....

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT

Lp.	zakres robót	pozycje Przedmiarów - do uwzględnienia (wykaz pomocniczy)	rozpoczęcie (data)	zakończenie (data)
1	Rozbiórka dachu na całej powierzchni budynku pomocniczego (część łącznika i laboratorium)	PRZEDMIAR REMONT DACHU – działy: 1. Remont dachu budynku – pozycje od 1 do 14, 2. Dach i przestrzeń pustki nadsufitowej - pozycje od 15 do 41, 5. Remont dachu łącznika – pozycje od 56 do 103.		
2	Demontaż istniejącej podbitki dachu, wykonanie jej konserwacji z ewentualną rekonstrukcją			
3	Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego części łącznika i wykonanie nowego wraz z zamontowaniem istniejących w pierwotnych pozycjach			
4	Wykonanie zabezpieczenia istniejących pomieszczeń cz. łącznika			
5	Rozbiórka ścian po zewnętrznym obrysie dachu			
6	Wykonanie nowoprojektowanych wieńców, słupów			
7	Wykonanie wyłazu na dach z obróbkami blacharskimi			
8	Wykonanie remontu dachu na całej powierzchni z wymianą rynien, rur spustowych i wykonaniem obróbek blacharskich			
9	Wykończenia wnętrz – część łącznika (malowanie ścian wewnętrznych pasem o wys. 20 cm) – w tym remont ścian i podłóg w przypadku ich uszkodzenia			
10	Przemurowanie kominów wraz z wykonaniem obróbek blacharskich			
11	Ocieplenie dachu na całej powierzchni części laboratoryjnej i łącznika	PRZEDMIAR TERMOMODERNIZACJA – działy: 1. Budynek laboratorium – pozycje od 1 do 4, od 14 do 20 2. łącznik – pozycje od 21 do 23		
12	Wymiana stolarki zewnętrznej w tym okien połaciowych			
13	Rozbiórka ścian działowych, antresoli, schodów oraz konstrukcji towarzyszącej, rozbiórka części posadzek związana z wykonaniem fundamentów dla nowoprojektowanych słupów	PRZEDMIAR REMONT POMIESZCZEŃ – działy: 1. Budynek laboratorium: 1.1. Antresola – pozycje od 1 do 23, od 28 do 30, 1.2. Ściany – pozycje od 31 do 39, od 49 do 51		
14	Wykonanie płyty żelbetowej antresoli wraz z konstrukcją towarzyszącą (belki, słupy, podciąg) w części laboratorium			
15	Wykonanie naświetla z kratką wentylacyjną wykonaną z żaluzji (element kanału czernego nad bramą – (rys. przekrój C-C)			
16	Wykonanie instalacji odgromowej	Przedmiar robót 188-44-400 - Roboty w zakresie inst. elektr. – inst. odgromowa - CAŁOŚĆ		
17	Wykonanie wywiewu na dach i związanymi z tym obróbkami (wyrzutnia dachowa prostokątna 160x200 mm, nasady kominowe obrotowe, kominek wentylacyjny)	Ostatnia pozycja PRZEDMIARU REMONT DACHU – wg Projektu budowlanego, rys. Rzut dachu		
18	Wykonanie tablicy informacyjnej NFOŚiGW	Poza przedmiarem – wg Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW		

UWAGA! Wyszczególnione pozycje przedmiarów należy potraktować pomocniczo – natomiast Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo przeanalizować poszczególne przedmiary odnosząc się do zakresu robót określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, cz. III SIWZ, ust. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje WSZYSTKIE elementy wymienione w cz. III SIWZ, ust. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

.....
miejscowość i data

.....
czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy